



## ANEXO-5 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**Obra:** Construção de Subestação de 75 e 112,5 KVA em Suspensão  
**Município:** Toritama - PERNAMBUCO  
**Endereço:** DIVERSAS LOCAIS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO  
**Tabelas de Referência:** SINAPI NÃO DESONERADA (02/2023)

**BDI NÃO DESONERADO:** 24,14%  
**DATA BASE DO ORÇAMENTO:**  
 Fevereiro/2023

**ENCARGOS SOCIAIS**  
**Não Desonerado:**  
**MÊS:** 70,11%  
**HORA:** 114,55%

ITEM	SERVIÇO	PREÇO	%	(ETAPAS - DIAS CORRIDOS)						
				15 DIAS		30 DIAS		45 DIAS		
1.0	<b>CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE 75 KVA EM SUSPENSÃO</b>									
	Escola Municipal José Caetano	R\$ 44.590,08	12,27%					R\$ 44.590,08	100,0%	
2.0	<b>CONSTRUÇÃO DESUBESTAÇÃO DE 112,5 KVA EM SUSPENSÃO</b>									
	Escola Municipal Belmiro Gonçalves	R\$ 53.137,64	14,62%	R\$ 53.137,64	100,0%					
	CEMI - Centro Municipal de Educação Infantil	R\$ 53.137,64	14,62%	R\$ 53.137,64	100,0%					
	Escola Municipal Laura Lopes	R\$ 53.137,64	14,62%	R\$ 53.137,64	100,0%					
	Escola Municipal José Paulo de Lima	R\$ 53.137,64	14,62%			R\$ 53.137,64	100,0%			
	Escola Municipal Maria Gonçalves - ISÍDIO TAVARES	R\$ 53.137,64	14,62%			R\$ 53.137,64	100,0%			
	Parque das Feiras	R\$ 53.137,64	14,62%			R\$ 53.137,64	100,0%			
<b>Somatório Parcial</b>		R\$ 363.415,92	100%	R\$ 159.412,92	43,9%	R\$ 159.412,92	43,9%	R\$ 44.590,08	12,3%	
<b>Somatório Acumulado</b>		R\$ 363.415,92	100%	R\$ 159.412,92	43,9%	R\$ 318.825,84	87,7%	R\$ 363.415,92	100,0%	

**NOTA:**

A CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZA NO MÍNIMO **03 (TRÊS)**  
EQUIPES DE OPERÁRIOS SIMULTÂNEO PARA ATENDER OS  
PRAZOS ESPECIFICADOS NO CRONOGRAMA.

IVIG WESLEY DA ROCHA CUNHA



**(81) 99687-7931**



**[ivig\\_ifpm@outlook.com](mailto:ivig_ifpm@outlook.com)**