

PREFEITURA DE TORITAMA Trabalhando para todos				SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO										Nº da Medição		011		BM - 011/2022			
BOLETIM DE MEDIÇÃO				EMPRESA EXECUTORA: ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - CNPJ. 39.155.899/0001-57										11		Período da Medição		29/11/2022 à 19/12/2022			
CONTRATO DE OBRAS PÚBLICA PMT N.º 009/2022 PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT N.º 004/2022 PREGÃO ELETRÔNICO PMT N.º 003/2022 REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO *QUANTITATIVOS REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO 002/2022				ORDEM DE SERVIÇO - SEOB N.º 001/2022 DATA: 22 DE MARÇO DE 2022 PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES DATA DO CONTRATO: 10 DE MARÇO DE 2022				DATA INÍCIO DA OBRA: 22/03/2022		PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES		Número medições		11		Período da Medição		29/11/2022 à 19/12/2022			
				FONTE DE RECURSOS				VALOR CONTRATO				% no Contrato		Medição Atual (R\$)							
				PRÓPRIOS =				R\$ 1.170.912,13				100,00%		R\$ 98.483,13 8,41%							
				TOTAL DA OBRA:				R\$ 1.170.912,13				100,00%		R\$ 928.505,89 79,30%							
				SALDO DA OBRA:				R\$ 242.406,24				20,70%		R\$ 928.505,89							
ITENS	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO													
				UNID.	QUANT.	PREÇO Unitário c/ BDI	PREÇO TOTAL	NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL							
								QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL					
Diversas Ruas do Município																					
1.0																					
1.1	COMP-001	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	SERVIÇOS PRELIMINARES PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6	R\$ 340,04	R\$ 2.040,24	-	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ -					
2.0																					
REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO																					
2.1	5501706	SICRO-PE (07/2021)	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA.	M³	1.061,22	R\$ 3,88	R\$ 4.117,53	-	0,00%	R\$ -	307,80	29,00%	R\$ 1.194,26	307,80	29,00%	R\$ 1.194,26					
2.2	COMP-002	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA - INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL.	M	1.228,68	R\$ 96,30	R\$ 118.322,01	-	0,00%	R\$ -	1221,87	99,45%	R\$ 117.666,08	1.221,87	99,45%	R\$ 117.666,08					
2.3	COMP-003	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6 CM DE ESPESURA, REJUNTADO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - (COM REAPROVEITAMENTO DE 50% DAS PEDRAS E FORNECIMENTO DAS PEDRAS RESTANTES) - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.	M²	8.321,27	R\$ 88,69	R\$ 738.013,44	1.108,95	13,33%	R\$ 98.352,33	5259,74	63,21%	R\$ 466.486,34	6.368,69	76,54%	R\$ 564.838,67					
2.4	C2928	SEINFRA-CE (027)	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA.	M³	455,55	R\$ 13,08	R\$ 5.958,59	10,00	2,20%	R\$ 130,80	274,80	60,32%	R\$ 3.594,38	284,80	62,52%	R\$ 3.725,18					
2.5	102098	SINAPI-PE (11/2020)	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF. 12/2020.	M²	48,00	R\$ 1.278,68	R\$ 61.376,64	-	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ -					
2.6	101819	SINAPI-PE (11/2020)	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMAS SA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF. 12/2020.	M	3.257,82	R\$ 41,39	R\$ 134.841,17	-	0,00%	R\$ -	3257,73	100,00%	R\$ 134.837,44	3.257,73	100,00%	R\$ 134.837,44					
3.0																					
ITENS NÃO CONTEMPLADOS INICIALMENTE																					
3.1	COMP-004	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM FORNECIMENTO DE 100% DE PEDRAS NOVAS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS.	M²	1.253,58	R\$ 60,23	R\$ 75.503,12	-	0,00%	R\$ -	1253,58	100,00%	R\$ 75.503,12	1.253,58	100,00%	R\$ 75.503,12					
3.2	COMP-005	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	REJUNTAMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), SOBRE REPOSIÇÃO PREVIAMENTE REALIZADA - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.	M³	13,30	R\$ 65,79	R\$ 874,99	-	0,00%	R\$ -	13,30	100,00%	R\$ 875,01	13,30	100,00%	R\$ 875,01					
3.3	COMP-006	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	REPOSIÇÃO DE MEIO FIO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO.)	M	23,00	R\$ 40,91	R\$ 940,93	-	0,00%	R\$ -	23,00	100,00%	R\$ 940,93	23,00	100,00%	R\$ 940,93					
3.4	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M³	339,70	R\$ 59,09	R\$ 20.071,35	-	0,00%	R\$ -	339,70	100,00%	R\$ 20.072,87	339,70	100,00%	R\$ 20.072,87					
3.5	COMP-007	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	ATERRO MANUAL COM AREIA GROSSA E COMPACTAÇÃO MECANIZADA - INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL.	M³	69,43	R\$ 127,50	R\$ 8.852,11	-	0,00%	R\$ -	69,43	100,00%	R\$ 8.852,33	69,43	100,00%	R\$ 8.852,33					
				TOTAL GERAL DA OBRA =				R\$ 1.170.912,13		8,41%		R\$ 98.483,13		70,89%		R\$ 830.022,77		79,30%		R\$ 928.505,89	
Local e Data: TORITAMA (PE), 19 DE DEZEMBRO DE 2022																					
Atesto que os serviços foram executados conforme projetos aprovados				Atesto que os serviços foram executados e aceitos				Atesto que os serviços foram executados e aceitos				Medição atestada para empenho e liquidação									
				Responsável Técnico pela Fiscalização				Responsável Técnico pela Fiscalização													
Responsável Técnico pela Execução (CONTRATADA)				Secretaria de Obras e Urbanismo				Assessoria Técnica				Secretario de Obras e Urbanismo									

João Victor Correia da Silva
Coordenador de Engenharia e Arquitetura
Portaria 077/2021

27.928.441/0001-04
CLEYTON DE SAUS ENGENHARIA EIRELI
Rua. Capitão Pedro, nº 525 - Box 01
Centro / CEP. 55.540-000 / Palmares-PE