

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO				Nº da Medição			002			BM - 002/2022																	
OBRA/SERVIÇO:				Construção de área recreativa e esportiva e requalificação da praça localizada na Rua Duque de Caxias (Fazenda Velha).																							
EMPRESA EXECUTORA:				LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ. 23.593.622/0001-76																							
BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO DE OBRAS PÚBLICA PMT N.º 016/2022			ORDEN DE SERVIÇO - SEOB N.º 003/2022			DATA INÍCIO DA OBRA: 19/07/2022			PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 MESES			Número medições			2			Período da Medição			16/08/2022 à 05/10/2022		
				PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT N.º 022/2022			DATA: 30 DE JUNHO DE 2022			FONTE DE RECURSOS			VALOR CONTRATO			% no Contrato			Medição Atual (R\$)								
				PREGÃO ELETRÔNICO PMT N.º 016/2022			PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES			PRÓPRIOS =			R\$ 1.098.000,00			100,00%			R\$ 163.397,97			14,88%					
				REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO			PRAZO DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES			TOTAL DA OBRA:			R\$ 1.098.000,00			100,00%			R\$ -			0,00%					
				GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			DATA DO CONTRATO: 12 DE MARÇO DE 2022			BALDO DA OBRA:			R\$ 823.461,37			75,00%											
				BDI NÃO DESONERADO: 20,09%			DATA BASE DO ORÇAMENTO: FEV./2022																				
				Tabelas de Referência: SINAPI NÃO-DESONERADA DEZ.2021 ; SEINFRA 027.1 ; ORSE-DEZ.2021.																							
ITENS	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO																			
				UNID.	QUANT.	PREÇO Unitário c/ BDI	PREÇO TOTAL	NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL													
								QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL											
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL																											
1.1	COMP-001		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Unidade	1,00	R\$ 35.135,33	R\$ 35.135,33	14,4200%	14,42%	R\$ 5.066,51	9,8082%	9,81%	3446,16	0,24228	24,23%	R\$ 8.512,67											
2 SERVIÇOS PRELIMINARES																											
2.1	COMP-008	Próprio	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO, INCLUSIVE O LASTRO	M²	542,22	R\$ 18,10	R\$ 9.816,62	-	0,00%	R\$ -	542,22	100,00%	9816,62	542,22	100,00%	R\$ 9.816,62											
2.2	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	75,03	R\$ 9,70	R\$ 727,98	-	0,00%	R\$ -	75,03	100,00%	727,98	75,03	100,00%	R\$ 727,98											
2.3	101207	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EMOBRAS DE EDIFICAÇÃO INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF 05/2020	m³	518,18	R\$ 11,00	R\$ 5.702,18	-	0,00%	R\$ -	518,18	100,00%	5702,18	518,18	100,00%	R\$ 5.702,18											
2.4	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 05/2018	m²	788,92	R\$ 85,09	R\$ 67.128,64	-	0,00%	R\$ -	788,92	100,00%	67128,64	788,92	100,00%	R\$ 67.128,64											
2.5	COMP-002	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6,00	R\$ 387,57	R\$ 2.325,42	-	0,00%	R\$ -	6,00	100,00%	2325,42	6,00	100,00%	R\$ 2.325,42											
2.6	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	189,12	R\$ 50,20	R\$ 9.493,80	-	0,00%	R\$ -	189,12	100,00%	9493,80	189,12	100,00%	R\$ 9.493,80											
3 FUNDAMENTOS																											
3.1	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	m³	118,51	R\$ 6,28	R\$ 743,80	-	0,00%	R\$ -	118,51	100,00%	743,80	118,51	100,00%	R\$ 743,80											
3.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	m³	22,55	R\$ 37,09	R\$ 836,29	22,55	100,00%	R\$ 836,29		0,00%	0,00	22,55	100,00%	R\$ 836,29											
3.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	m²	384,34	R\$ 28,36	R\$ 10.900,22	384,34	100,00%	R\$ 10.900,22		0,00%	0,00	384,34	100,00%	R\$ 10.900,22											
3.4	100344	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 07/2019	KG	4.979,77	R\$ 14,62	R\$ 72.828,72	2.024,00	40,64%	R\$ 29.600,83		0,00%	0,00	2.024,00	40,64%	R\$ 29.600,83											
3.5	100345	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 07/2019	KG	4.347,62	R\$ 14,92	R\$ 64.865,73	971,65	22,35%	R\$ 14.496,85		0,00%	0,00	971,65	22,35%	R\$ 14.496,85											
3.6	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	95,95	R\$ 131,41	R\$ 12.608,41	30,39	31,67%	R\$ 3.993,43		0,00%	0,00	30,39	31,67%	R\$ 3.993,43											
3.7	100341	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF 07/2019	m²	72,15	R\$ 36,18	R\$ 2.610,66	25,26	35,01%	R\$ 914,00		0,00%	0,00	25,26	35,01%	R\$ 914,00											
3.8	100349	SINAPI	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 07/2019	m³	168,10	R\$ 406,26	R\$ 68.293,03	55,65	33,11%	R\$ 22.608,61		0,00%	0,00	55,65	33,11%	R\$ 22.608,61											
3.9	COMP-009	Próprio	ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MATERIAL DE AQUISIÇÃO	M²	170,00	R\$ 84,90	R\$ 14.432,42	170,00	100,00%	R\$ 14.432,42		0,00%	0,00	170,00	100,00%	R\$ 14.432,42											
3.10	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMOS AF 06/2018	m²	394,74	R\$ 46,02	R\$ 18.165,36	-	0,00%	R\$ -		0,00%	0,00	-	0,00%	R\$ -											
4 PAREDES E PAINÉIS																											
4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	15,26	R\$ 71,95	R\$ 1.097,91	-	0,00%	R\$ -		0,00%	0,00	-	0,00%	R\$ -											
4.2	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	m²	30,53	R\$ 77,84	R\$ 2.376,45	-	0,00%	R\$ -		0,00%	0,00	-	0,00%	R\$ -											
5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS																											

João Victor Correia da Silva
 Coordenador de Engenharia e Arquitetura
 Portaria 077/2021

27-928-441/0001-04
 CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA EIRELI
 Rua Capitão Pedro IV, 526 - Box 01
 Centro / CEP. 55.540-000 / Palmares-PE

PREFEITURA DE ORITAMA Trabalhando para todos			SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO										Nº da Medição	002	BM - 002/2022		
BOLETIM DE MEDIÇÃO			OBRA/SERVIÇO:		Construção de área recreativa e esportiva e requalificação da praça localizada na Rua Duque de Caxias (Fazenda Velha).										2	Período da Medição	16/08/2022 à 05/10/2022
			EMPRESA EXECUTORA:		LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ. 23.593.622/0001-76												
CONTRATO DE OBRAS PÚBLICA PMT N.º 016/2022			ORDEN DE SERVIÇO - SEOB N.º 003/2022		DATA INÍCIO DA OBRA:	19/07/2022	PRAZO DE EXECUÇÃO	08 MESES	Número medições								
PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT N.º 022/2022			DATA: 30 DE JUNHO DE 2022														
PREGÃO ELETRÔNICO PMT N.º 016/2022			PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES														
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO			PRAZO DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES														
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			DATA DO CONTRATO: 12 DE MARÇO DE 2022														
BDI NÃO DESONERADO: 20,09%			DATA BASE DO ORÇAMENTO: FEV./2022														
Tabelas de Referência: SINAPI NÃO-DESONERADA DEZ.2021 ; SEINFRA 027.1 ; ORSE-DEZ.2021.																	
ITENS	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO									
				UNID.	QUANT.	PREÇO Unitário c/ BDI	PREÇO TOTAL	NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL			
								QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	
5.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	10,00	R\$ 143,55	R\$ 1.435,45		0,00%	R\$ -		0,00%	0,00	-	0,00%	R\$ -	
5.2	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	42,00	R\$ 21,82	R\$ 916,23		0,00%	R\$ -		0,00%	0,00	-	0,00%	R\$ -	
5.3	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	112,00	R\$ 6,12	R\$ 684,90		0,00%	R\$ -		0,00%	0,00	-	0,00%	R\$ -	
5.4	94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 180,73	R\$ 361,45		0,00%	R\$ -		0,00%	0,00	-	0,00%	R\$ -	
5.5	102617	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 3.107,51	R\$ 3.107,51	1,00	100,00%	R\$ 3.107,51		0,00%	0,00	1,00	100,00%	R\$ 3.107,51	
5.6	COMP-011	Próprio	TORNEIRA DE METAL AMARELO 3/4" PARA JARDIM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unidade	5,00	R\$ 52,76	R\$ 263,80		0,00%	R\$ -		0,00%	0,00	-	0,00%	R\$ -	
6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO														
6.1	101490	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 P	UN	1,00	R\$ 1.722,73	R\$ 1.722,73		0,00%	R\$ -		0,00%	0,00	-	0,00%	R\$ -	
6.2	100621	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	17,00	R\$ 4.263,77	R\$ 72.484,09		0,00%	R\$ -		0,00%	0,00	-	0,00%	R\$ -	
6.3	COMP-010	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 6 DIJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Unidade	1,00	R\$ 113,24	R\$ 113,24		0,00%	R\$ -		0,00%	0,00	-	0,00%	R\$ -	
6.4	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 21,12	R\$ 84,47		0,00%	R\$ -		0,00%	0,00	-	0,00%	R\$ -	
6.5	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 121,41	R\$ 121,41		0,00%	R\$ -		0,00%	0,00	-	0,00%	R\$ -	
6.6	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	380,00	R\$ 19,66	R\$ 7.471,83	380,00	100,00%	R\$ 7.471,83		0,00%	0,00	380,00	100,00%	R\$ 7.471,83	
6.7	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	34,00	R\$ 166,31	R\$ 5.654,60	34,00	100,00%	R\$ 5.654,60		0,00%	0,00	34,00	100,00%	R\$ 5.654,60	
6.8	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	760,00	R\$ 19,37	R\$ 14.723,43		0,00%	R\$ -		0,00%	0,00	-	0,00%	R\$ -	
6.9	101657	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	52,00	R\$ 733,37	R\$ 38.135,16		0,00%	R\$ -		0,00%	0,00	-	0,00%	R\$ -	
6.10	12577	ORSE	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01	un	24,00	R\$ 567,32	R\$ 13.615,74		0,00%	R\$ -		0,00%	0,00	-	0,00%	R\$ -	
7			REVESTIMENTOS DAS PAREDES														
7.1	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	61,06	R\$ 6,07	R\$ 370,71		0,00%	R\$ -		0,00%	0,00	-	0,00%	R\$ -	
7.2	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	61,06	R\$ 41,00	R\$ 2.503,28		0,00%	R\$ -		0,00%	0,00	-	0,00%	R\$ -	
8			SISTEMAS DE PISOS (PAVIMENTAÇÃO)														
8.1	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RÁDIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	360,00	R\$ 2,78	R\$ 999,41	180,00	50,00%	R\$ 499,71		0,00%	0,00	180,00	50,00%	R\$ 499,71	

João Victor Correia da Silva
Coordenador de Engenharia e Arquitetura
Portaria 077/2021

27.928.441/0001-04
CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA EIRELI
Rua Capitão Pedro Ivo, 526 - Box 01
Centro / CEP: 55.540-000 / Palmares-PE

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO				Nº da Medição			002			BM - 002/2022																													
OBRA/SERVIÇO:				Construção de área recreativa e esportiva e requalificação da praça localizada na Rua Duque de Caxias (Fazenda Velha).																																			
EMPRESA EXECUTORA:				LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ. 23.593.622/0001-76																																			
BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO DE OBRAS PÚBLICA PMT N.º 016/2022			ORDEN DE SERVIÇO - SEOB N.º 003/2022			DATA INÍCIO DA OBRA:			19/07/2022			PRAZO DE EXECUÇÃO			08 MESES			Número medições			2			Período da Medição			16/08/2022 à 05/10/2022								
PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT N.º 022/2022				PREGÃO ELETRÔNICO PMT N.º 016/2022			REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO			GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			BDI NÃO DESONERADO: 20,09%			Tabelas de Referência: SINAPI NÃO-DESONERADA DEZ.2021 ; SEINFRA 027.1 ; ORSE-DEZ.2021.			PRazo DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES			PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES			DATA DO CONTRATO: 12 DE MARÇO DE 2022			DATA BASE DO ORÇAMENTO: FEV./2022			VALOR CONTRATO			% no Contrato			Medição Atual (R\$)		
				PRÓPRIOS =			R\$			1.098.000,00			100,00%			R\$ 163.397,97			14,88%			TOTAL DA OBRA:			R\$			1.098.000,00			100,00%			R\$ -			0,00%		
				SALDO DA OBRA:			R\$			823.461,37			75,00%																										
ITENS	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL																									
				UNID.	QUANT.	PREÇO Unitário c/ BDI	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL																							
8.2	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	360,00	R\$ 103,95	R\$ 37.420,88	180,00	50,00%	R\$ 18.710,44		0,00%	0,00	180,00	50,00%	R\$ 18.710,44																							
8.3	97092	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	1.119,60	R\$ 16,00	R\$ 17.912,06	559,80	50,00%	R\$ 8.956,03		0,00%	0,00	559,80	50,00%	R\$ 8.956,03																							
8.4	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	38,91	R\$ 433,88	R\$ 16.882,38	18,00	46,26%	R\$ 7.809,89		0,00%	0,00	18,00	46,26%	R\$ 7.809,89																							
8.5	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	360,00	R\$ 46,33	R\$ 16.677,59	180,00	50,00%	R\$ 8.338,80		0,00%	0,00	180,00	50,00%	R\$ 8.338,80																							
8.6	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	m²	1.077,69	R\$ 67,70	R\$ 72.961,28		0,00%	R\$ -		0,00%	0,00	-	0,00%	R\$ -																							
8.7	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8,40	R\$ 2,14	R\$ 17,96		0,00%	R\$ -		0,00%	0,00	-	0,00%	R\$ -																							
8.8	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	104,96	R\$ 2,23	R\$ 233,90		0,00%	R\$ -		0,00%	0,00	-	0,00%	R\$ -																							
8.9	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	8,40	R\$ 1.419,40	R\$ 11.922,97		0,00%	R\$ -		0,00%	0,00	-	0,00%	R\$ -																							
8.10	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 P	M	240,56	R\$ 48,87	R\$ 11.756,06		0,00%	R\$ -	240,56	100,00%	11756,06	240,56	100,00%	R\$ 11.756,06																							
8.11	COMP-005	Próprio	ENCHIMENTO DE AREIA PENEIRADA, LANÇAMENTO MANUAL	M³	32,55	R\$ 164,77	R\$ 5.363,14		0,00%	R\$ -		0,00%	0,00	-	0,00%	R\$ -																							
8.12	C4849	SEINFRA	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	m²	25,92	R\$ 122,49	R\$ 3.174,99		0,00%	R\$ -		0,00%	0,00	-	0,00%	R\$ -																							
8.13	87642	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 4CM. AF_07/2021	m²	89,20	R\$ 49,26	R\$ 4.393,72		0,00%	R\$ -		0,00%	0,00	-	0,00%	R\$ -																							
9			EQUIPAMENTO URBANO																																				
9.1	COMP-003	Próprio	BANCO DUPLO COM ASSENTO EM CONCRETO, CONFORME RECOMENDAÇÕES DO PROJETO	Unidade	18,00	R\$ 1.646,42	R\$ 29.635,55		0,00%	R\$ -		0,00%	0,00	-	0,00%	R\$ -																							
9.2	COMP-004	Próprio	BANCO CURVO DE CONCRETO COM REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO, CONFORME RECOMENDAÇÕES DO PROJETO.	Unidade	3,00	R\$ 3.213,60	R\$ 9.640,79		0,00%	R\$ -		0,00%	0,00	-	0,00%	R\$ -																							
9.3	COMP-006	Próprio	CONJUNTO DE MESA E BANCOS, COM TAMPO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO (ACABAMENTO EM GRANILIT), INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, DE ACORDO COM A INDICAÇÃO EM PROJETO.	M²	11,00	R\$ 717,52	R\$ 7.892,76		0,00%	R\$ -		0,00%	0,00	-	0,00%	R\$ -																							
10			PINTURA																																				
10.1	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	360,00	R\$ 21,14	R\$ 7.610,27		0,00%	R\$ -		0,00%	0,00	-	0,00%	R\$ -																							
10.2	102504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	22,51	R\$ 8,02	R\$ 180,57		0,00%	R\$ -		0,00%	0,00	-	0,00%	R\$ -																							
10.3	5213408	SICRO3	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	104,96	R\$ 46,51	R\$ 4.881,51		0,00%	R\$ -		0,00%	0,00	-	0,00%	R\$ -																							
10.4	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	182,37	R\$ 2,58	R\$ 470,23		0,00%	R\$ -		0,00%	0,00	-	0,00%	R\$ -																							

João Victor Correia da Silva
 Coordenador de Engenharia e Arquitetura
 Portaria 077/2021

27.928.441/0001-04
 CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA EIRELI
 Rua Capitão Pedro Ivo, 526 - Box 01
 Centro / CEP. 55.540-000 / Palmares-PE


SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO				Nº da Medição			002			BM - 002/2022																							
OBRA/SERVIÇO:				Construção de área recreativa e esportiva e requalificação da praça localizada na Rua Duque de Caxias (Fazenda Velha).																													
EMPRESA EXECUTORA:				LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ. 23.593.622/0001-76																													
BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO DE OBRAS PÚBLICA PMT N.º 016/2022			ORDEN DE SERVIÇO - SEOB N.º 003/2022			DATA INÍCIO DA OBRA:			19/07/2022			PRAZO DE EXECUÇÃO			08 MESES			Número medições			2			Período da Medição			16/08/2022 à 05/10/2022		
PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT N.º 022/2022				PREGÃO ELETRÔNICO PMT N.º 016/2022 <td colspan="3">PRazo DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES </td></td></td></td></td></td></td></td></td>			PRazo DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES </td></td></td></td></td></td></td></td>			PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES </td></td></td></td></td></td></td>			PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES </td></td></td></td></td></td>			PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES </td></td></td></td></td>			PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES </td></td></td></td>			PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES </td></td></td>			PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES </td></td>			PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES </td>			PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES		
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO				GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO <td colspan="3">GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO <td colspan="3">GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO <td colspan="3">GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO <td colspan="3">GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO <td colspan="3">GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO <td colspan="3">GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO <td colspan="3">GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO <td colspan="3">GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO </td></td></td></td></td></td></td></td>			GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO <td colspan="3">GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO <td colspan="3">GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO <td colspan="3">GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO <td colspan="3">GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO <td colspan="3">GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO <td colspan="3">GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO <td colspan="3">GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO </td></td></td></td></td></td></td>			GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO <td colspan="3">GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO <td colspan="3">GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO <td colspan="3">GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO <td colspan="3">GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO <td colspan="3">GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO <td colspan="3">GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO </td></td></td></td></td></td>			GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO <td colspan="3">GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO <td colspan="3">GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO <td colspan="3">GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO <td colspan="3">GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO <td colspan="3">GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO </td></td></td></td></td>			GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO <td colspan="3">GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO <td colspan="3">GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO <td colspan="3">GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO <td colspan="3">GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO </td></td></td></td>			GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO <td colspan="3">GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO <td colspan="3">GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO <td colspan="3">GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO </td></td></td>			GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO <td colspan="3">GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO <td colspan="3">GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO </td></td>			GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO <td colspan="3">GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO </td>			GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO					
BDI NÃO DESONERADO: 20,09%				Tabelas de Referência: SINAPI NÃO-DESONERADA DEZ.2021 ; SEINFRA 027.1 ; ORSE-DEZ.2021.			Tabelas de Referência: SINAPI NÃO-DESONERADA DEZ.2021 ; SEINFRA 027.1 ; ORSE-DEZ.2021.			Tabelas de Referência: SINAPI NÃO-DESONERADA DEZ.2021 ; SEINFRA 027.1 ; ORSE-DEZ.2021.			Tabelas de Referência: SINAPI NÃO-DESONERADA DEZ.2021 ; SEINFRA 027.1 ; ORSE-DEZ.2021.			Tabelas de Referência: SINAPI NÃO-DESONERADA DEZ.2021 ; SEINFRA 027.1 ; ORSE-DEZ.2021.			Tabelas de Referência: SINAPI NÃO-DESONERADA DEZ.2021 ; SEINFRA 027.1 ; ORSE-DEZ.2021.			Tabelas de Referência: SINAPI NÃO-DESONERADA DEZ.2021 ; SEINFRA 027.1 ; ORSE-DEZ.2021.			Tabelas de Referência: SINAPI NÃO-DESONERADA DEZ.2021 ; SEINFRA 027.1 ; ORSE-DEZ.2021.			Tabelas de Referência: SINAPI NÃO-DESONERADA DEZ.2021 ; SEINFRA 027.1 ; ORSE-DEZ.2021.					
CONTRATO DE OBRAS PÚBLICA PMT N.º 016/2022				PRazo DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES </td></td></td></td></td></td></td></td>			PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES </td></td></td></td></td></td></td>			PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES </td></td></td></td></td></td>			PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES </td></td></td></td></td>			PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES </td></td></td></td>			PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES </td></td></td>			PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES </td></td>			PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES <td colspan="3">PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES </td>			PRazo DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES					
PRazo DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO				GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO								
BDI NÃO DESONERADO: 20,09%				Tabelas de Referência: SINAPI NÃO-DESONERADA DEZ.2021 ; SEINFRA 027.1 ; ORSE-DEZ.2021.			Tabelas de Referência: SINAPI NÃO-DESONERADA DEZ.2021 ; SEINFRA 027.1 ; ORSE-DEZ.2021.			Tabelas de Referência: SINAPI NÃO-DESONERADA DEZ.2021 ; SEINFRA 027.1 ; ORSE-DEZ.2021.			Tabelas de Referência: SINAPI NÃO-DESONERADA DEZ.2021 ; SEINFRA 027.1 ; ORSE-DEZ.2021.			Tabelas de Referência: SINAPI NÃO-DESONERADA DEZ.2021 ; SEINFRA 027.1 ; ORSE-DEZ.2021.			Tabelas de Referência: SINAPI NÃO-DESONERADA DEZ.2021 ; SEINFRA 027.1 ; ORSE-DEZ.2021.			Tabelas de Referência: SINAPI NÃO-DESONERADA DEZ.2021 ; SEINFRA 027.1 ; ORSE-DEZ.2021.			Tabelas de Referência: SINAPI NÃO-DESONERADA DEZ.2021 ; SEINFRA 027.1 ; ORSE-DEZ.2021.								
Tabelas de Referência: SINAPI NÃO-DESONERADA DEZ.2021 ; SEINFRA 027.1 ; ORSE-DEZ.2021.				Tabelas de Referência: SINAPI NÃO-DESONERADA DEZ.2021 ; SEINFRA 027.1 ; ORSE-DEZ.2021.			Tabelas de Referência: SINAPI NÃO-DESONERADA DEZ.2021 ; SEINFRA 027.1 ; ORSE-DEZ.2021.			Tabelas de Referência: SINAPI NÃO-DESONERADA DEZ.2021 ; SEINFRA 027.1 ; ORSE-DEZ.2021.			Tabelas de Referência: SINAPI NÃO-DESONERADA DEZ.2021 ; SEINFRA 027.1 ; ORSE-DEZ.2021.			Tabelas de Referência: SINAPI NÃO-DESONERADA DEZ.2021 ; SEINFRA 027.1 ; ORSE-DEZ.2021.			Tabelas de Referência: SINAPI NÃO-DESONERADA DEZ.2021 ; SEINFRA 027.1 ; ORSE-DEZ.2021.			Tabelas de Referência: SINAPI NÃO-DESONERADA DEZ.2021 ; SEINFRA 027.1 ; ORSE-DEZ.2021.											
EXECUTADO				NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL																							
ITENS	CÓDIGO	FORTE	SERVIÇOS LICITADOS	UNID.	QUANT.	PREÇO Unitário c/ BDI	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL																	
10.5	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	m²	182,37	R\$ 15,41	R\$ 2.810,72		0,00%	R\$ -		0,00%	0,00		0,00%	R\$ -																	
11			SERVIÇOS COMPLEMENTARES																														
11.1	98505	SINAPI	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018	m²	36,40	R\$ 94,86	R\$ 3.452,87		0,00%	R\$ -		0,00%	0,00		0,00%	R\$ -																	
11.2	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	10,00	R\$ 93,12	R\$ 931,16		0,00%	R\$ -		0,00%	0,00		0,00%	R\$ -																	
11.3	99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,14" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	206,68	R\$ 447,77	R\$ 92.545,48		0,00%	R\$ -		0,00%	0,00		0,00%	R\$ -																	
11.4	25398	SINAPI	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	2,00	R\$ 3.362,52	R\$ 6.725,04		0,00%	R\$ -		0,00%	0,00		0,00%	R\$ -																	
11.5	25399	SINAPI	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 255" CM. PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	2,00	R\$ 2.047,53	R\$ 4.095,07		0,00%	R\$ -		0,00%	0,00		0,00%	R\$ -																	
11.6	COMP-007	Próprio	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (COM SUPORTE DE FIXAÇÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Unidade	2,00	R\$ 6.528,31	R\$ 13.056,62		0,00%	R\$ -		0,00%	0,00		0,00%	R\$ -																	
11.7	102362	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	808,00	R\$ 157,04	R\$ 126.892,03		0,00%	R\$ -		0,00%	0,00		0,00%	R\$ -																	
11.8	92843	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	3,00	R\$ 661,34	R\$ 1.984,03		0,00%	R\$ -		0,00%	0,00		0,00%	R\$ -																	
11.9	C3647	SEINFRA	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	R\$ 832,82	R\$ 832,82		0,00%	R\$ -		0,00%	0,00		0,00%	R\$ -																	
11.10	C3646	SEINFRA	GAIOLA LABIRINTO, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	R\$ 766,72	R\$ 766,72		0,00%	R\$ -		0,00%	0,00		0,00%	R\$ -																	
11.11	C0926	SEINFRA	CARROSSEL DE RODA	UN	1,00	R\$ 900,95	R\$ 900,95		0,00%	R\$ -		0,00%	0,00		0,00%	R\$ -																	
11.12	C3645	SEINFRA	ESCORREGADOR PEQUENO, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	2,00	R\$ 607,58	R\$ 1.215,17		0,00%	R\$ -		0,00%	0,00		0,00%	R\$ -																	
11.13	COT-002	Próprio	CASINHA DUPLA: DUAS CASINHAS COM 1 ESCORREGADOR, 2 ESCADA, 1 RAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA	Unidade	1,00	R\$ 6.708,39	R\$ 6.708,39		0,00%	R\$ -		0,00%	0,00		0,00%	R\$ -																	
11.14	9368	ORSE	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	un	4,00	R\$ 667,97	R\$ 2.671,89		0,00%	R\$ -		0,00%	0,00		0,00%	R\$ -																	
11.15	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	56,12	R\$ 151,89	R\$ 8.524,02		0,00%	R\$ -		0,00%	0,00		0,00%	R\$ -																	
TOTAL GERAL DA OBRA =				R\$ 1.098.000,00			14,88%			R\$ 163.397,97			10,12%			R\$ 111.140,66			25,00%			R\$ 274.538,63											
Local e Data: TORITAMA (PE), 05 DE OUTUBRO DE 2022																																	
Atesto que os serviços foram executados conforme projetos aprovados				Atesto que os serviços foram executados e aceitos				Atesto que os serviços foram executados e aceitos				Medição atestada para empenho e liquidação																					

João Victor Correia da Silva
Coordenador de Engenharia e Arquitetura
Portaria 077/2021

27.928.441/0001-04
CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA EIRELI
Rua Capitão Pedro Ivo, 526 - Box 01
Centro / CEP. 55.540-000 / Palmares-PE

 PREFEITURA DE ORITAMA Trabalhando para todos				SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO					Nº da Medição	002	BM - 002/2022					
				OBRA/SERVIÇO: Construção de área recreativa e esportiva e requalificação da praça localizada na Rua Duque de Caxias (Fazenda Velha).												
BOLETIM DE MEDIÇÃO				EMPRESA EXECUTORA: LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ. 23.593.622/0001-76					2	Período da Medição	16/08/2022 à 05/10/2022					
CONTRATO DE OBRAS PÚBLICA PMT N.º 016/2022 PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT N.º 022/2022 PREGÃO ELETRÔNICO PMT N.º 016/2022 REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO BDI NÃO DESONERADO: 20,09% Tabelas de Referência: SINAPI NÃO-DESONERADA DEZ.2021 ; SEINFRA 027.1 ; ORSE-DEZ.2021.				ORDEM DE SERVIÇO - SEOB N.º 003/2022 DATA: 30 DE JUNHO DE 2022 PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES PRAZO DE VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES DATA DO CONTRATO: 12 DE MARÇO DE 2022 DATA BASE DO ORÇAMENTO: FEV./2022			DATA INÍCIO DA OBRA: 19/07/2022	PRAZO DE EXECUÇÃO				08 MESES	Número medições			
				FORNTE DE RECURSOS		VALOR CONTRATO			% no Contrato	Medição Atual (R\$)						
				PRÓPRIOS =		R\$ 1.098.000,00			100,00%	R\$ 163.397,97	14,88%					
				TOTAL DA OBRA:		R\$ 1.098.000,00			100,00%	R\$ -	0,00%					
				SALDO DA OBRA:		R\$ 823.461,37			75,00%							
				EXECUTADO												
				NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL						
ITENS	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO												
				UNID.	QUANT.	PREÇO Unitário c/ BDI	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL
				Responsável Técnico pela Fiscalização				Responsável Técnico pela Fiscalização								
Responsável Técnico pela Execução (CONTRATADA)				Secretaria de Obras e Urbanismo				Assessoria Técnica				Secretário de Obras e Urbanismo				


João Victor Correia da Silva
Coordenador de Engenharia e Arquitetura
Portaria 077/2021


27.928.441/0001-04
CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA EIRELI
Rua Capitão Pedro Ivo, 526 - Box 01
Centro / CEP. 55.540-000 / Palmares-PE