

**ANEXO-6 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Obra: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUAS BOA VISTA, POPULARMENTE CONHECIDA COMO "PRAÇA DE FAZENDA VELHA" E CRIAÇÃO DE ÁREA DE LAZER/ ESPORTES NA ÁREA PÚBLICA AO LADO DA UBS EXISTENTE NA MESMA LOCALIDADE

Município: TORITAMA - PE

Endereço: RUA BOA VISTA - FAZENDA VELHA

Tabelas de Referência: SINAPI NÃO-DESONERADA DEZ.2021 ; SEINFRA 027.1 ; ORSE-DEZ.2021.

BDI NÃO DESONERADO: 20,09%

Data do orçamento: FEV - 2022

| ITEM                | SERVIÇO                                      | PREÇO            | %      | (ETAPAS - MESES) |       |                |       |                |        |                |       |                |       |                  |        |                  |        |                  |        |
|---------------------|--|------------------|--------|------------------|-------|----------------|-------|----------------|--------|----------------|-------|----------------|-------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
|                     |  |                  |        | 1º               |       | 2º             |       | 3º             |        | 4º             |       | 5º             |       | 6º               |        | 7º               |        | 8º               |        |
| 1.0                 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA                  | R\$ 35.566,78    | 2,59%  | R\$ 4.445,85     | 12,5% | R\$ 4.445,85   | 12,5% | R\$ 4.445,85   | 12,5%  | R\$ 4.445,85   | 12,5% | R\$ 4.445,85   | 12,5% | R\$ 4.445,85     | 12,5%  | R\$ 4.445,85     | 12,5%  | R\$ 4.445,85     | 12,5%  |
| 2.0                 | SERVIÇOS PRELIMINARES                        | R\$ 126.705,23   | 9,23%  | R\$ 25.341,05    | 20,0% | R\$ 38.011,57  | 30,0% | R\$ 63.352,62  | 50,0%  |                |       |                |       |                  |        |                  |        |                  |        |
| 3.0                 | FUNDAÇÕES                                    | R\$ 337.596,96   | 24,60% | R\$ 67.519,39    | 20,0% | R\$ 101.279,09 | 30,0% | R\$ 101.279,09 | 30,0%  | R\$ 67.519,39  | 20,0% |                |       |                  |        |                  |        |                  |        |
| 4.0                 | PAREDES E PAINÉIS                            | R\$ 3.959,76     | 0,29%  |                  |       |                |       | R\$ 3.959,76   | 100,0% |                |       |                |       |                  |        |                  |        |                  |        |
| 5.0                 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                      | R\$ 7.174,58     | 0,52%  |                  |       |                |       | R\$ 7.174,58   | 100,0% |                |       |                |       |                  |        |                  |        |                  |        |
| 6.0                 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO (220V) | R\$ 178.673,85   | 13,02% |                  |       |                |       | R\$ 35.734,77  | 20,0%  | R\$ 53.602,16  | 30,0% | R\$ 53.602,16  | 30,0% | R\$ 35.734,77    | 20,0%  |                  |        |                  |        |
| 7.0                 | REVESTIMENTOS DE PAREDES                     | R\$ 3.201,36     | 0,23%  |                  |       |                |       | R\$ 3.201,36   | 100,0% |                |       |                |       |                  |        |                  |        |                  |        |
| 8.0                 | SISTEMAS DE PISOS (PAVIMENTAÇÃO)             | R\$ 233.196,74   | 16,99% |                  |       |                |       | R\$ 23.319,67  | 10,0%  | R\$ 93.278,70  | 40,0% | R\$ 69.959,02  | 30,0% | R\$ 46.639,35    | 20,0%  |                  |        |                  |        |
| 9.0                 | EQUIPAMENTOS URBANO                          | R\$ 48.818,52    | 3,56%  |                  |       |                |       |                |        |                |       |                |       | R\$ 24.409,26    | 50,0%  | R\$ 24.409,26    | 50,0%  |                  |        |
| 10.0                | PINTURA                                      | R\$ 18.120,57    | 1,32%  |                  |       |                |       |                |        |                |       |                |       | R\$ 18.120,57    | 100,0% | R\$ 18.120,57    | 100,0% |                  |        |
| 11.0                | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                      | R\$ 379.306,12   | 27,64% |                  |       |                |       | R\$ 113.791,84 | 30,0%  | R\$ 113.791,84 | 30,0% | R\$ 56.895,92  | 15,0% | R\$ 56.895,92    | 15,0%  | R\$ 37.930,61    | 10,0%  |                  |        |
| Somatório Parcial   |  | R\$ 1.372.320,47 | 100%   | R\$ 97.306,29    | 7,1%  | R\$ 143.736,50 | 10,5% | R\$ 180.211,89 | 13,1%  | R\$ 248.012,88 | 18,1% | R\$ 265.118,53 | 19,3% | R\$ 184.902,94   | 13,5%  | R\$ 168.125,14   | 12,3%  | R\$ 84.906,29    | 6,2%   |
| Somatório Acumulado |  | R\$ 1.372.320,47 | 100%   | R\$ 97.306,29    | 7,1%  | R\$ 241.042,79 | 17,6% | R\$ 421.254,68 | 30,7%  | R\$ 669.267,56 | 48,8% | R\$ 934.386,09 | 68,1% | R\$ 1.119.289,04 | 81,6%  | R\$ 1.287.414,18 | 93,8%  | R\$ 1.372.320,47 | 100,0% |

| PREVISÃO DOS DESEMBOLS MENSIS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS | 1º MÊS | 7,09%  | R\$ 97.306,29           |
|---|--------|--------|-------------------------|
|   | 2º MÊS | 10,47% | R\$ 143.736,50          |
|   | 3º MÊS | 13,13% | R\$ 180.211,89          |
|   | 4º MÊS | 18,07% | R\$ 248.012,88          |
|   | 5º MÊS | 19,32% | R\$ 265.118,53          |
|   | 6º MÊS | 13,47% | R\$ 184.902,94          |
|   | 7º MÊS | 12,25% | R\$ 168.125,14          |
|   | 8º MÊS | 6,19%  | R\$ 84.906,29           |
|   |        |        | <b>R\$ 1.372.320,47</b> |

**Gráfico do desembolso mensal**

