



BOLETIM DE MEDIÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: TORITAMA - PERNAMBUCO	Empresa Executora: ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA	Valor Total do Contrato Inicial: R\$ 1.092.663,39
Obra: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS	Contrato PMT N.º: 031/2021	Valor Total do Contrato c/ Reprogramação e Reajustes: R\$ 1.533.933,44
Responsável Técnico Fiscal: CLEYTON DA SILVA	Responsável Técnico Executor: LINALDO MENDES SANTOS JÚNIOR	Valor desta medição: R\$ 43.233,95
Nº CREA: 12814477 - PE	Nº CREA: 30.240 D/PE	Valor total acumulado: R\$ 1.533.933,44
Processo PMT N.º: 016/2021	Prazo de Execução: 24 meses	Saldo do Contrato c/ Reajuste: R\$ -
Tomada de preço PMT N.º: 002/2021	Medição N.º: 015 (FINAL)	Período da medição: 05/03/2024 à 19/04/2024
CONVÊNIO N.º: 895581/2021 (Ministerio do Desenvolvimento Regional)	Data: 22/04/2024	Período de paralisação: 07/05/2022 à 30/01/2023
Reajuste Contratual 01: R\$ 85.092,31 (CONFORME TERMO ADITIVO N.º 001)	Obs.: NESTE PERÍODO FICOU AGUARDANDO REPASSE FINANCEIRO POR PARTE DO MDR.	Total executado: 100,00%

DADOS DA MEDIÇÃO

Item	Código	Fonte	Discriminação (Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações)	Unid.	Preço Unitário A	Preço Unitário (Reajustado) A1	Preço Unitário (Reajustado) A2	Quantidade Prevista Total B	Quantidade Executada Nesta Medição C	Quantidade Executada Acumulada D	Valor (R\$) Previsto Total A2xB	Valor (R\$) Executado Nesta Medição A1xC	Valor (R\$) Executado Anteriormente AxC	Valor (R\$) Executado Acumulado AxD
1			Serviços Preliminares								R\$ 3.209,38	R\$ -	R\$ 3.209,38	R\$ 3.209,38
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO.	M2	R\$ 465,91	R\$ 519,02	R\$ 534,90	6,00	-	6,00	R\$ 3.209,38	R\$ -	R\$ 3.209,38	R\$ 3.209,38
2			Pavimentação								R\$ 1.530.724,06	R\$ 43.233,95	R\$ 910.002,63	R\$ 1.487.490,11
2.1			Rua Ivaldilson Vasconcelos da Silva									R\$ -	R\$ 83.126,15	R\$ 83.126,15
2.1.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,08	R\$ 1,20	R\$ 1,24	1.007,28	-	1.007,28	R\$ 1.248,63	R\$ -	R\$ 1.248,63	R\$ 1.248,63
2.1.2	942,73	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	R\$ 27,30	R\$ 30,41	R\$ 31,35	335,76	-	335,76	R\$ 10.525,39	R\$ -	R\$ 10.525,39	R\$ 10.525,39
2.1.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 61,70	R\$ 68,73	R\$ 70,84	1.007,28	-	1.007,28	R\$ 71.352,13	R\$ -	R\$ 71.352,13	R\$ 71.352,13
2.2			Rua Maria Josefa Pereira (Profª Nita)									R\$ -	R\$ 48.846,76	R\$ 48.846,76
2.2.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,08	R\$ 1,20	R\$ 1,24	591,90	-	591,90	R\$ 733,72	R\$ -	R\$ 733,72	R\$ 733,72
2.2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	R\$ 27,30	R\$ 30,41	R\$ 31,35	197,30	-	197,30	R\$ 6.184,95	R\$ -	R\$ 6.184,95	R\$ 6.184,95
2.2.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 61,70	R\$ 68,73	R\$ 70,84	591,90	-	591,90	R\$ 41.928,09	R\$ -	R\$ 41.928,09	R\$ 41.928,09
2.3			Rua Via Projetada 11 S4Q88Q133									R\$ -	R\$ 43.558,54	R\$ 43.558,54
2.3.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,08	R\$ 1,20	R\$ 1,24	527,82	-	527,82	R\$ 654,29	R\$ -	R\$ 654,29	R\$ 654,29
2.3.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	R\$ 27,30	R\$ 30,41	R\$ 31,35	175,94	-	175,94	R\$ 5.515,36	R\$ -	R\$ 5.515,36	R\$ 5.515,36
2.3.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 61,70	R\$ 68,73	R\$ 70,84	527,82	-	527,82	R\$ 37.388,89	R\$ -	R\$ 37.388,89	R\$ 37.388,89
2.4			Rua José Calisto dos Santos									R\$ -	R\$ 262.549,49	R\$ 262.549,49
2.4.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,08	R\$ 1,20	R\$ 1,24	3.181,44	-	3.181,44	R\$ 3.943,73	R\$ -	R\$ 3.943,73	R\$ 3.943,73



BOLETIM DE MEDIÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: TORITAMA - PERNAMBUCO Obra: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS Responsável Técnico Fiscal: CLEYTON DA SILVA Nº CREA: 12814477 - PE Processo PMT Nº: 016/2021 Tomada de preço PMT N.º: 002/2021 CONVÊNIO N.º: 895581/2021 (Ministerio do Desenvolvimento Regional) Reajuste Contratual 01: R\$ 85.092,31 (CONFORME TERMO ADITIVO N.º 001)	Empresa Executora: ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA Contrato PMT Nº: 031/2021 Responsável Técnico Executor: LINALDO MENDES SANTOS JÚNIOR Nº CREA: 30.240 D/PE Prazo de Execução: 24 meses Medição Nº: 015 (FINAL) Data: 22/04/2024 Obs.: NESTE PERÍODO FICOU AGUARDANDO REPASSE FINANCEIRO POR PARTE DO MDR.	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Valor Total do Contrato Inicial:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 1.092.663,39</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Valor Total do Contrato c/ Reprogramação e Reajustes:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 1.533.933,44</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Valor desta medição:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 43.233,95</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Valor total acumulado:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 1.533.933,44</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Saldo do Contrato c/ Reajuste:</td> <td style="text-align: right;">R\$ -</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total executado:</td> <td style="text-align: right;">100,00%</td> </tr> </table>	Valor Total do Contrato Inicial:	R\$ 1.092.663,39	Valor Total do Contrato c/ Reprogramação e Reajustes:	R\$ 1.533.933,44	Valor desta medição:	R\$ 43.233,95	Valor total acumulado:	R\$ 1.533.933,44	Saldo do Contrato c/ Reajuste:	R\$ -	Total executado:	100,00%
Valor Total do Contrato Inicial:	R\$ 1.092.663,39													
Valor Total do Contrato c/ Reprogramação e Reajustes:	R\$ 1.533.933,44													
Valor desta medição:	R\$ 43.233,95													
Valor total acumulado:	R\$ 1.533.933,44													
Saldo do Contrato c/ Reajuste:	R\$ -													
Total executado:	100,00%													

DADOS DA MEDIÇÃO

Item	Código	Fonte	Discriminação <i>(Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações)</i>	Unid.	Preço	Preço	Preço	Quantidade	Quantidade	Quantidade	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
					Unitário	Unitário	Unitário							
					A	A1	A2	B	C	D	A2xB	A1xC	AxC	AxD
2.4.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	R\$ 27,30	R\$ 30,41	R\$ 31,35	1.060,48	-	1.060,48	R\$ 33.243,89	R\$ -	R\$ 33.243,89	R\$ 33.243,89
2.4.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 61,70	R\$ 68,73	R\$ 70,84	3.181,44	-	3.181,44	R\$ 225.361,87	R\$ -	R\$ 225.361,87	R\$ 225.361,87
2.5			Rua Amaro Marciel Gercino da Silva									R\$ -	R\$ 85.270,16	R\$ 85.270,16
2.5.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,08	R\$ 1,20	R\$ 1,24	1.033,26	-	1.033,26	R\$ 1.280,83	R\$ -	R\$ 1.280,83	R\$ 1.280,83
2.5.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	R\$ 27,30	R\$ 30,41	R\$ 31,35	344,42	-	344,42	R\$ 10.796,87	R\$ -	R\$ 10.796,87	R\$ 10.796,87
2.5.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 61,70	R\$ 68,73	R\$ 70,84	1.033,26	-	1.033,26	R\$ 73.192,46	R\$ -	R\$ 73.192,46	R\$ 73.192,46
2.6			Rua Manoel Marques de Moura									R\$ -	R\$ -	R\$ 71.381,14
2.6.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,08	R\$ 1,20	R\$ 1,24	864,96	-	864,96	R\$ 1.072,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.072,21
2.6.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	R\$ 27,30	R\$ 30,41	R\$ 31,35	288,32	-	288,32	R\$ 9.038,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.038,25
2.6.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 61,70	R\$ 68,73	R\$ 70,84	864,96	-	864,96	R\$ 61.270,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.270,68
2.7			Rua João Silvestre da Silva									R\$ -	R\$ 29.938,95	R\$ 29.938,95
2.7.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,08	R\$ 1,20	R\$ 1,24	360,48	-	360,48	R\$ 446,85	R\$ -	R\$ 446,85	R\$ 446,85
2.7.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	R\$ 27,30	R\$ 30,41	R\$ 31,35	120,94	-	120,94	R\$ 3.791,22	R\$ -	R\$ 3.791,22	R\$ 3.791,22
2.7.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 61,70	R\$ 68,73	R\$ 70,84	362,82	-	362,82	R\$ 25.700,88	R\$ -	R\$ 25.700,88	R\$ 25.700,88
2.8			Rua Edleuza Maria de Jesus									R\$ -	R\$ -	R\$ 88.018,25



BOLETIM DE MEDIÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: TORITAMA - PERNAMBUCO Obra: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS Responsável Técnico Fiscal: CLEYTON DA SILVA Nº CREA: 12814477 - PE Processo PMT Nº: 016/2021 Tomada de preço PMT N.º: 002/2021 CONVÊNIO N.º: 895581/2021 (Ministerio do Desenvolvimento Regional) Reajuste Contratual 01: R\$ 85.092,31 (CONFORME TERMO ADITIVO N.º 001)	Empresa Executora: ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA Contrato PMT Nº: 031/2021 Responsável Técnico Executor: LINALDO MENDES SANTOS JÚNIOR Nº CREA: 30.240 D/PE Prazo de Execução: 24 meses Medição Nº: 015 (FINAL) Data: 22/04/2024 Obs.: NESTE PERÍODO FICOU AGUARDANDO REPASSE FINANCEIRO POR PARTE DO MDR.	Valor Total do Contrato Inicial: R\$ 1.092.663,39 Valor Total do Contrato c/ Reprogramação e Reajustes: R\$ 1.533.933,44 Valor desta medição: R\$ 43.233,95 Valor total acumulado: R\$ 1.533.933,44 Saldo do Contrato c/ Reajuste: R\$ - Total executado: 100,00%
---	--	--

DADOS DA MEDIÇÃO

Item	Código	Fonte	Discriminação <i>(Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações)</i>	Unid.	Preço	Preço	Preço	Quantidade	Quantidade	Quantidade	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
					Unitário	Unitário	Unitário				Total	Executado	Executado	Executado
					A	A1	A2	B	C	D	A2xB	A1xC	AxC	AxD
2.8.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA.	M2	R\$ 1,08	R\$ 1,20	R\$ 1,24	1.066,56	-	1.066,56	R\$ 1.322,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.322,11
2.8.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	R\$ 27,30	R\$ 30,41	R\$ 31,35	355,52	-	355,52	R\$ 11.144,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.144,83
2.8.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 61,70	R\$ 68,73	R\$ 70,84	1.066,56	-	1.066,56	R\$ 75.551,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.551,31
2.9	Rua João Roque da Silva										R\$ -	R\$ 71.296,96	R\$ 71.296,96	
2.9.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA.	M2	R\$ 1,08	R\$ 1,20	R\$ 1,24	863,94	-	863,94	R\$ 1.070,94	R\$ -	R\$ 1.070,94	R\$ 1.070,94
2.9.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	R\$ 27,30	R\$ 30,41	R\$ 31,35	287,98	-	287,98	R\$ 9.027,59	R\$ -	R\$ 9.027,59	R\$ 9.027,59
2.9.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 61,70	R\$ 68,73	R\$ 70,84	863,94	-	863,94	R\$ 61.198,43	R\$ -	R\$ 61.198,43	R\$ 61.198,43
2.10	Rua Feliciano Patrício de Jesus										R\$ -	R\$ -	R\$ 86.146,58	
2.10.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA.	M2	R\$ 1,08	R\$ 1,20	R\$ 1,24	1.043,88	-	1.043,88	R\$ 1.294,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.294,00
2.10.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	R\$ 27,30	R\$ 30,41	R\$ 31,35	347,96	-	347,96	R\$ 10.907,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.907,84
2.10.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 61,70	R\$ 68,73	R\$ 70,84	1.043,88	-	1.043,88	R\$ 73.944,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.944,74
2.11	Rua Severino Amaro Menino										R\$ -	R\$ 125.501,27	R\$ 125.501,27	
2.11.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA.	M2	R\$ 1,08	R\$ 1,20	R\$ 1,24	1.520,76	-	1.520,76	R\$ 1.885,14	R\$ -	R\$ 1.885,14	R\$ 1.885,14
2.11.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	R\$ 27,30	R\$ 30,41	R\$ 31,35	506,92	-	506,92	R\$ 15.890,91	R\$ -	R\$ 15.890,91	R\$ 15.890,91
2.11.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 61,70	R\$ 68,73	R\$ 70,84	1.520,76	-	1.520,76	R\$ 107.725,22	R\$ -	R\$ 107.725,22	R\$ 107.725,22



BOLETIM DE MEDIÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: TORITAMA - PERNAMBUCO Obra: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS Responsável Técnico Fiscal: CLEYTON DA SILVA Nº CREA: 12814477 - PE Processo PMT Nº: 016/2021 Tomada de preço PMT N.º: 002/2021 CONVÊNIO N.º: 895581/2021 (Ministerio do Desenvolvimento Regional) Reajuste Contratual 01: R\$ 85.092,31 (CONFORME TERMO ADITIVO N.º 001)	Empresa Executora: ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA Contrato PMT Nº: 031/2021 Responsável Técnico Executor: LINALDO MENDES SANTOS JÚNIOR Nº CREA: 30.240 D/PE Prazo de Execução: 24 meses Medição Nº: 015 (FINAL) Data: 22/04/2024 Obs.: NESTE PERÍODO FICOU AGUARDANDO REPASSE FINANCEIRO POR PARTE DO MDR.	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Valor Total do Contrato Inicial:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 1.092.663,39</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Valor Total do Contrato c/ Reprogramação e Reajustes:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 1.533.933,44</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Valor desta medição:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 43.233,95</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Valor total acumulado:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 1.533.933,44</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Saldo do Contrato c/ Reajuste:</td> <td style="text-align: right;">R\$ -</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total executado:</td> <td style="text-align: right;">100,00%</td> </tr> </table>	Valor Total do Contrato Inicial:	R\$ 1.092.663,39	Valor Total do Contrato c/ Reprogramação e Reajustes:	R\$ 1.533.933,44	Valor desta medição:	R\$ 43.233,95	Valor total acumulado:	R\$ 1.533.933,44	Saldo do Contrato c/ Reajuste:	R\$ -	Total executado:	100,00%
Valor Total do Contrato Inicial:	R\$ 1.092.663,39													
Valor Total do Contrato c/ Reprogramação e Reajustes:	R\$ 1.533.933,44													
Valor desta medição:	R\$ 43.233,95													
Valor total acumulado:	R\$ 1.533.933,44													
Saldo do Contrato c/ Reajuste:	R\$ -													
Total executado:	100,00%													

DADOS DA MEDIÇÃO

Item	Código	Fonte	Discriminação <i>(Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações)</i>	Unid.	Preço	Preço	Preço	Quantidade	Quantidade	Quantidade	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
					Unitário	Unitário	Unitário				Total	Executada	Executada	Executado
					A	A1	A2	B	C	D	A2xB	A1xC	AxC	AxD
2.12			Rua Maurílio Jota de Araújo									R\$ -	R\$ 159.914,35	R\$ 159.914,35
2.12.1	72961	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,08	R\$ 1,20	R\$ 1,24	1.937,76	-	1.937,76	R\$ 2.402,06	R\$ -	R\$ 2.402,06	R\$ 2.402,06
2.12.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	R\$ 27,30	R\$ 30,41	R\$ 31,35	645,92	-	645,92	R\$ 20.248,28	R\$ -	R\$ 20.248,28	R\$ 20.248,28
2.12.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 61,70	R\$ 68,73	R\$ 70,84	1.937,76	-	1.937,76	R\$ 137.264,01	R\$ -	R\$ 137.264,01	R\$ 137.264,01
2.13			Rua Via Projetada 20 S4Q124Q125									R\$ -	R\$ -	R\$ 119.039,54
2.13.1	72961	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,08	R\$ 1,20	R\$ 1,24	1.442,46	-	1.442,46	R\$ 1.788,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.788,08
2.13.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	R\$ 27,30	R\$ 30,41	R\$ 31,35	480,82	-	480,82	R\$ 15.072,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.072,73
2.13.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 61,70	R\$ 68,73	R\$ 70,84	1.442,46	-	1.442,46	R\$ 102.178,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.178,73
ITENS NOVOS A SEREM ADICIONADOS NO CONTRATO INICIAL COMO TERMO ADITIVO DE VALOR														
2.14			AVENIDA ALLAN UILKER DA SILVA MELO (CÓD. LOG. 525)									R\$ -	R\$ 118.829,01	R\$ 118.829,01
2.14.1	72961	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2			R\$ 1,24	1.440,00	-	1.440,00	R\$ 1.780,88	R\$ -	R\$ 1.780,88	R\$ 1.780,88
2.14.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M			R\$ 31,35	480,00	-	480,00	R\$ 15.048,41	R\$ -	R\$ 15.048,41	R\$ 15.048,41
2.14.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2			R\$ 70,83	1.440,00	-	1.440,00	R\$ 101.999,72	R\$ -	R\$ 101.999,72	R\$ 101.999,72
2.15			VIA DE CONTORNO SUL S04Q368 (CÓD. LOG. 799)									R\$ 43.233,95	R\$ -	R\$ 74.268,13
2.15.1	72961	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2			R\$ 1,24	1.423,92	523,92	900,00	R\$ 1.760,99	R\$ 647,94	R\$ -	R\$ 1.113,05
2.15.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M			R\$ 31,35	474,64	174,64	300,00	R\$ 14.880,37	R\$ 5.475,11	R\$ -	R\$ 9.405,26
2.15.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2			R\$ 70,83	1.423,92	523,92	900,00	R\$ 100.860,72	R\$ 37.110,90	R\$ -	R\$ 63.749,82
2.16			RUA EQUADOR (CÓD. LOG. 518) - Trecho iniciado na Av. Allan Uilker da Silva Melo									R\$ -	R\$ -	R\$ 19.804,83



BOLETIM DE MEDIÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: TORITAMA - PERNAMBUCO	Empresa Executora: ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA	Valor Total do Contrato Inicial: R\$ 1.092.663,39
Obra: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS	Contrato PMT Nº: 031/2021	Valor Total do Contrato c/ Reprogramação e Reajustes: R\$ 1.533.933,44
Responsável Técnico Fiscal: CLEYTON DA SILVA	Responsável Técnico Executor: LINALDO MENDES SANTOS JÚNIOR	Valor desta medição: R\$ 43.233,95
Nº CREA: 12814477 - PE	Nº CREA: 30.240 D/PE	Valor total acumulado: R\$ 1.533.933,44
Processo PMT Nº: 016/2021	Prazo de Execução: 24 meses	Saldo do Contrato c/ Reajuste: R\$ -
Tomada de preço PMT N.º: 002/2021	Medição Nº: 015 (FINAL)	Período da medição: 05/03/2024 à 19/04/2024
CONVÊNIO N.º: 895581/2021 (Ministerio do Desenvolvimento Regional)	Data: 22/04/2024	Período de paralisação: 07/05/2022 à 30/01/2023
Reajuste Contratual 01: R\$ 85.092,31 (CONFORME TERMO ADITIVO N.º 001)	Obs.: NESTE PERÍODO FICOU AGUARDANDO REPASSE FINANCEIRO POR PARTE DO MDR.	Total executado: 100,00%

DADOS DA MEDIÇÃO

Item	Código	Fonte	Discriminação (Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações)	Unid.	Preço Unitário A	Preço Unitário (Reajustado) A1	Preço Unitário (Reajustado) A2	Quantidade Prevista Total B	Quantidade Executada Nesta Medição C	Quantidade Executada Acumulada D	Valor (R\$) Previsto Total A2xB	Valor (R\$) Executado Nesta Medição A1xC	Valor (R\$) Executado Anteriormente AxC	Valor (R\$) Executado Acumulado AxD
2.16.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2			R\$ 1,24	240,00	-	240,00	R\$ 296,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 296,81
2.16.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M			R\$ 31,35	80,00	-	80,00	R\$ 2.508,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.508,07
2.16.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2			R\$ 70,83	240,00	-	240,00	R\$ 16.999,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.999,95
TOTAL											R\$ 1.533.933,44	R\$ 43.233,95	R\$ 913.212,01	R\$ 1.490.699,49

Resp. Técnico (EXECUÇÃO):

Respresentante Legal (CONTRATADA):

Resp. Técnico (FISCALIZAÇÃO):

CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA – EIRELI.

Cleyton da Silva
Engenheiro Civil – CREA/ PE: 12814477
Assessoria Técnica à Fiscalização
Contrato PMT n.º 008/2020

NOTAS:

- 1 - A coluna (Preço unitário A), corresponde ao valores unitários dos serviços de acordo com a planilha inicial da obra - VALOR DO CONTRATO INICIAL;
- 2 - A coluna (Preço unitário A1), corresponde ao valores unitários dos serviços após aplicação do 1º reajuste de preço unitário de acordo previsão contratual - VALOR DO CONTRATO INICIAL + 1º REAJUSTE;
- 3 - A coluna (Preço unitário A2), corresponde ao valores unitários dos serviços após aplicação do 1º e 2º reajuste de preço unitário de acordo previsão contratual - VALOR DO CONTRATO INICIAL + 1º e 2º REAJUSTE;
- 4 - Os itens de 2.14, 2.15 e 2.16 são referentes a adição de novas metas a planilha inicial de serviços de acordo com a 1ª reprogramação de valor realizada.